

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
6085	2008	(6085) 700283 - CE José Sá Nunes - Ampliação - Vitória da Conquista/BA		Vitória da Conquista	BA	Paralisada	86,19%	Estadual	Ampliação	R\$ 184.859,24	R\$ 183.010,65	100,00%
6086	2008	(6086) 700283 - CPM Eraldo Tinoco - - Ampliação - Vitória da Conquista /BA	, , Vitória da Conquista - BA CEP: 45040901	Vitória da Conquista	BA	Paralisada	83,85%	Estadual	Ampliação	R\$ 184.859,24	R\$ 183.010,65	100,00%
6104	2008	(6104) 700283 - Colégio Modelo Luis Eduardo Magalhães	Rua Av. Olívia Flores, Candeias, Vitória da Conquista - BA CEP: 45055090	Vitória da Conquista	BA	Paralisada	88,43%	Estadual	Ampliação	R\$ 184.859,24	R\$ 183.010,65	100,00%
6133	2008	(6133) 700283 - EE Alice Teles de Menezes - - Ampliação - Ruy Barbosa/BA	, , Ruy Barbosa - BA CEP: 46800000	Ruy Barbosa	BA	Paralisada	71,66%	Estadual	Ampliação	R\$ 184.859,24	R\$ 183.010,65	100,00%
10999	2009	(10999) 657621 - C.E. EP do Paraguai - Brasil Profissionalizado - Reforma e Ampliação - Maragogipe/BA		Maragogipe	BA	Paralisada	47,20%	Estadual	Ampliação	R\$ 186.352,84	R\$ 184.489,33	100,00%
5274	2008	(5274) 750011 - CEE Prof do Vale do Paraguai - Maragogipe/BA	, , Maragogipe - BA CEP:	Maragogipe	BA	Paralisada	27,60%	Estadual	Ampliação	R\$ 649.096,79	R\$ 642.701,25	100,00%
1087001	2018	(1087001) Escola 6 Salas - POVOADO PENACHINHO - Boa Nova - BA	BAIXÃO DO CUPIDO - PENACHINHO, POVOADO, Boa Nova - BA CEP: 45250000	Boa Nova	BA	Paralisada	24,51%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.796.640,64	R\$ 323.395,32	18,00%
1103192	2020	(1103192) Escola Ensino Fundamental - Tanquinho - BA	rua 01, Centro, Tanquinho - BA CEP: 44160000	Tanquinho	BA	Paralisada	29,76%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 2.023.747,58	R\$ 303.258,57	15,00%
1080758	2018	(1080758) ESCOLA DO CATUZINHO Aramari - BA	CATUZINHO, ZONA RURAL, Aramari - BA CEP: 48130000	Aramari	BA	Paralisada	71,70%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.796.640,64	R\$ 916.286,73	51,00%
1086782	2018	(1086782) ESPAÇO EDUCATIVO RURAL 6 SALAS - Irará - BA	RUA A, BENTO SIMÕES, Irará - BA CEP: 44255000	Irará	BA	Paralisada	42,65%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.796.640,64	R\$ 194.862,72	10,85%
20774	2010	(20774) 703506/10 - CE Prof. Maria Helena Oliveira - Mansidão/BA	Praça JK, Centro, Mansidão - BA CEP: 47160000	Mansidão	BA	Paralisada	5,15%	Estadual	Ensino Fundamental	R\$ 238.033,60	R\$ 235.653,27	100,00%
20775	2010	(20775) 703506/10 - CE João B. Pereira Fraga - Muritiba/BA	Praça Castro Alves, Centro, Muritiba - BA CEP: 44340000	Muritiba	BA	Paralisada	66,49%	Estadual	Ensino Fundamental	R\$ 238.033,60	R\$ 235.653,27	100,00%
20778	2010	(20778) 703506 - CE Polivalente de Muritiba - Muritiba/BA	Praça Castro Alves, Centro, Muritiba - BA CEP: 44340000	Muritiba	BA	Paralisada	75,39%	Estadual	Ensino Fundamental	R\$ 238.033,60	R\$ 235.653,27	100,00%
20793	2010	(20793) 703506/10- CE Nossa Senhora de Lourdes - Serra Preta/BA	Praça da Matriz, Centro, Serra Preta - BA CEP: 44660000	Serra Preta	BA	Paralisada	36,02%	Estadual	Ensino Fundamental	R\$ 238.033,60	R\$ 235.653,27	100,00%
14594	2007	(14594) 830453 - Escola de Educação Infantil - Itaparica/BA	1ª Travessa da Rua Santa Bárbara, Amoreira, Itaparica - BA CEP: 44460000	Itaparica	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	42,80%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 707.070,71	R\$ 700.000,00	100,00%
8715	2009	(8715) 656819 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - - Construção - NOVA FATIMA /BA	Rua Projetada, Centro, Nova Fátima - BA CEP: 44642000	Nova Fátima	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	57,55%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.287.858,42	R\$ 1.274.979,84	100,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1606	2008	(1606) 700075 - Escola de Educação Infantil - Wanderley/BA	, , Wanderley - BA CEP: 47940000	Wanderley	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	66,38%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.280.133,11	R\$ 1.267.331,78	100,00%
11790	2010	(11790) 701840 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - ITAMBÉ/BA	, , Itambé - BA CEP: 45140000	Itambé	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	60,56%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.307.320,45	R\$ 1.294.247,25	100,00%
13257	2010	(13257) 703027 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - ANTAS/BA	, , Antas - BA CEP:	Antas	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	93,53%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.333.112,00	R\$ 659.890,44	50,00%
1076541	2011	(1076541) 700003/11 - E Educação Infantil - Governador Mangabeira/BA	, Bairro Portão, Governador Mangabeira - BA CEP: 44350000	Governador Mangabeira	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	94,95%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.286.518,42	R\$ 1.273.653,24	100,00%
23768	2011	(23768) 700329/11 - Proinfância - Tancredo Neves/BA	Avenida Sete de Setembro, Centro, Presidente Tancredo Neves - BA CEP: 45416000	Presidente Tancredo Neves	BA	Inacabada	43,00%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.290.924,07	R\$ 958.511,12	75,00%
12614	2010	(12614) 702538 - 01 Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - NOVA CANAÃ/BA	Avenida Bernardino Rodrigues de Matos, Centro, Nova Canaã - BA CEP: 45270000	Nova Canaã	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	13,77%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.160.177,85	R\$ 574.288,04	50,00%
14601	2010	(14601) 704168/2010 - Escola de Educação Infantil - Conde/BA	, , Conde - BA CEP: 48300000	Conde	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	3,85%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.298.740,09	R\$ 642.876,34	50,00%
11783	2010	(11783) 702347 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - ENTRE RIOS/BA	, , Entre Rios - BA CEP:	Entre Rios	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	33,28%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.197.236,19	R\$ 592.631,92	50,00%
11788	2010	(11788) 700070 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - ITABELA/BA	Rua São Jose do Panorama, Pereirão, Itabela - BA CEP: 45848000	Itabela	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	34,54%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.185.939,74	R\$ 880.560,25	75,00%
11736	2010	(11736) 702241 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - CAFARNAUM/BA	Praça Cassiano Marins, Canal, Cafarnaum - BA CEP: 44880000	Cafarnaum	BA	Inacabada	98,27%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.230.105,28	R\$ 913.353,18	75,00%
11808	2010	(11808) 701768 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - WENCESLAU GUIMARÃES/BA	, Aliança, Wenceslau Guimarães - BA CEP: 45460000	Wenceslau Guimarães	BA	Inacabada	60,79%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.449.970,31	R\$ 1.435.470,61	100,00%
8685	2009	(8685) 656658 - Escola Educação Infantil - Tipo B - CANAVIEIRAS /BA	, , Canavieiras - BA CEP: 45860000	Canavieiras	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	65,26%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.301.104,43	R\$ 1.288.093,39	100,00%
8706	2009	(8706) 656801 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - - Construção - ITAJUIPE /BA	, José de Anchieta, Itajuípe - BA CEP: 45630000	Itajuípe	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	53,76%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.217.429,60	R\$ 903.941,48	75,00%
11804	2010	(11804) 702244 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - SERRINHA/BA	Rua Coronel Antônio Rodrigues Nogueira, Centro, Serrinha - BA CEP: 48700000	Serrinha	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	49,00%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.117.832,79	R\$ 829.990,85	75,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
11796	2010	(11796) 700121 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - MASCOTE/BA	Avenida ACM, São João do Paraíso, Mascote - BA CEP: 45870000	Mascote	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	40,05%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 637.192,87	R\$ 473.115,70	75,00%
8703	2009	(8703) 656825 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - - Construção - CENTRAL /BA		Central	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	32,54%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.258.505,23	R\$ 622.960,09	50,00%
25064	2012	(25064) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA MCMV 001	Rua do Comércio, Centaurus Oeste, Eunápolis - BA CEP: 45821200	Eunápolis	BA	Paralisada	99,26%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.411.507,72	R\$ 1.340.932,34	95,00%
24293	2012	(24293) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 001	Rua Bom Jardim, Mutirão, Camamu - BA CEP: 45445000	Camamu	BA	Paralisada	72,61%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.333.112,00	R\$ 853.191,68	64,00%
25531	2012	(25531) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 001	Rua PARÁ, São José de Alcobaça, Alcobaça - BA CEP: 45990000	Alcobaça	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	84,80%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.331.906,90	R\$ 1.132.120,86	85,00%
19420	2011	(19420) Loteamento Rocinha	Rua Profa Antonieta Falcão (2ª Travessa Eucalipto), Centro, Conceição da Feira - BA CEP: 44320000	Conceição da Feira	BA	Inacabada	81,34%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.327.741,36	R\$ 916.141,54	69,00%
19935	2011	(19935) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	RUA 25 DE ABRIL, SÃO JOÃO, Santana - BA CEP: 47700000	Santana	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	80,57%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.263.776,29	R\$ 947.832,21	75,00%
19729	2011	(19729) CRECHE DO BAIRRO DO CRUZEIRO	RUA PADRE CARLOS ALBERTO, CRUZEIRO, Serrinha - BA CEP: 48700000	Serrinha	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	40,09%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.113.801,50	R\$ 556.900,75	50,00%
19901	2011	(19901) CRECHE DO ALTO DO RECREIO		Serrinha	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	56,98%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.113.801,50	R\$ 556.900,75	50,00%
19777	2011	(19777) CRECHE NOSSA SENHORA DA VITÓRIA	RUA VINTE E DOIS, ILHÉUS II, Ilhéus - BA CEP: 4565000	Ilhéus	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	37,40%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.157.830,85	R\$ 578.915,42	50,00%
24318	2012	(24318) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 001	Loteamento Funcionários Públicos, Funcionário Público, Entre Rios - BA CEP: 48180000	Entre Rios	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	27,06%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.454.303,39	R\$ 727.151,70	50,00%
24384	2012	(24384) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 001	Avenida Renascer, Cascavel, Ibicoara - BA CEP: 46760000	Ibicoara	BA	Inacabada	1,03%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.450.190,24	R\$ 290.038,05	20,00%
24291	2012	(24291) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 001	Rua Maria Arlinda de Castro, Centro, Brejolândia - BA CEP: 47750000	Brejolândia	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	1,06%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.444.934,54	R\$ 288.986,91	20,00%
24292	2012	(24292) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 001	Rua Aquilino Dantas, Bairro Santa Helena, Buerarema - BA CEP: 45615000	Buerarema	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	52,48%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.436.658,31	R\$ 847.628,40	59,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
24297	2012	(24297) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001	RUA URBANO QUEIROZ, PRIMAVERA, Cândido Sales - BA CEP: 45157000	Cândido Sales	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	84,35%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.438.975,23	R\$ 1.438.975,23	100,00%
25087	2012	(25087) CRECHE SANTANA	LARGO ESCOLA ARENI BEZERRA, SANTANA, Casa Nova - BA CEP: 47300000	Casa Nova	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	63,94%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.329.952,83	R\$ 997.464,63	75,00%
25090	2012	(25090) BAIRRO SÃO FRANCISCO	BAIRRO SÃO FRANCISCO, SÃO FRANCISCO, Casa Nova - BA CEP: 47300000	Casa Nova	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	90,86%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.329.952,83	R\$ 1.329.952,81	100,00%
25089	2012	(25089) CRECHE PAU APIQUE	DISTRITO DE PAU APIQUE, PAU APIQUE, Casa Nova - BA CEP: 47300000	Casa Nova	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	39,46%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.329.999,03	R\$ 664.999,51	50,00%
24310	2012	(24310) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001	Rua Egidio Ferreira dos Santos S/N, Centro, Central - BA CEP: 44940000	Central	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	32,33%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.436.277,49	R\$ 718.138,75	50,00%
20065	2011	(20065) Creche Bairro Cidade Nova	Rua Jazon Alves, Lot Jazon Alves, Palmeiras - BA CEP: 46930000	Palmeiras	BA	Inacabada	47,04%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.328.668,03	R\$ 996.501,02	75,00%
18288	2011	(18288) Bairro São Gonçalo	Avenida São Cristóvão, São Gonçalo, Serra Dourada - BA CEP: 47740000	Serra Dourada	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	54,96%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.316.158,64	R\$ 1.316.158,64	100,00%
19627	2011	(19627) CRECHE DO LOTEAMENTO OLÍVIO ALECRIM	LOTEAMENTO OLIVIO ALECRIM, Centro, São Gabriel - BA CEP: 44915000	São Gabriel	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	85,01%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.329.689,69	R\$ 1.196.720,71	90,00%
25547	2012	(25547) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001	Rua J.J. Seabra, S/Nº, Centro, Cocos - BA CEP: 47680000	Cocos	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	96,13%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.452.662,67	R\$ 1.350.976,27	93,00%
25539	2012	(25539) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001	Distrito de Pedra Alta, centro, Araci - BA CEP: 48750000	Araci	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	5,27%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.340.387,65	R\$ 644.136,22	48,06%
25541	2012	(25541) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003	Rua Projetada, Bombinha, Araci - BA CEP: 48750000	Araci	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	0,00%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.361.250,25	R\$ 680.625,12	50,00%
25540	2012	(25540) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002	Distrito de Barreira, centro, Araci - BA CEP: 48750000	Araci	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	0,00%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.392.502,86	R\$ 722.309,03	51,87%
25535	2012	(25535) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001	Loteamento Aldeia Ville Rua A, Passagem, Itacaré - BA CEP: 45530000	Itacaré	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	51,39%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.452.512,22	R\$ 726.256,10	50,00%
25596	2012	(25596) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001	Rua Irmã Dulce, Cajueiro, Presidente Tancredo Neves - BA CEP: 45416000	Presidente Tancredo Neves	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	56,51%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.365.428,04	R\$ 1.024.071,03	75,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfere	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
25601	2012	(25601) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001	Rua da Rodagem, Ilha do Dendê, Santo Amaro - BA CEP: 44200000	Santo Amaro	BA	Inacabada	67,36%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.453.480,16	R\$ 726.740,08	50,00%
19725	2011	(19725) CRECHE DAS PEDREIRAS	Rua H, Pedreiras, Ituberá - BA CEP: 45435000	Ituberá	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	81,68%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.299.776,78	R\$ 1.299.776,77	100,00%
19555	2011	(19555) CRECHE TIPO B	PRAÇA SANTOS DUMONT, Centro, Ipupiara - BA CEP: 47590000	Ipupiara	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	71,48%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.313.033,37	R\$ 984.775,03	75,00%
18942	2011	(18942) Bairro Augusto Nasser Borges	rua manoel euzebio, Augusto Nasser Borges, Gongogi - BA CEP: 45540000	Gongogi	BA	Inacabada	66,87%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.276.434,02	R\$ 957.325,52	75,00%
19123	2011	(19123) BOA VISTA DO TUPIM	NOVA OLINDA, NOVA OLINDA 2, Boa Vista do Tupim - BA CEP: 46850000	Boa Vista do Tupim	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	85,24%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.330.000,00	R\$ 1.330.000,00	100,00%
19795	2011	(19795) Campo dos Veteranos	Rua Felisberto Alves de Almeida, Centro, Morpará - BA CEP: 47580000	Morpará	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	54,13%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.264.225,01	R\$ 948.168,75	75,00%
20148	2011	(20148) Creche Modelo Luis Eduardo	Av. José Fontes de Almeida, Luis Eduardo, Prado - BA CEP: 45980000	Prado	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	52,10%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.215.335,45	R\$ 911.501,58	75,00%
25061	2012	(25061) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 002	Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, Itapuã, Eunápolis - BA CEP: 45822340	Eunápolis	BA	Paralisada	92,29%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.411.507,72	R\$ 1.298.587,10	92,00%
25062	2012	(25062) Rosa Neto	Rua Arnaldo Lima, Rosa Neto, Eunápolis - BA CEP: 45823320	Eunápolis	BA	Paralisada	77,97%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.411.507,72	R\$ 846.904,63	60,00%
25063	2012	(25063) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 003	Av. Brasil, Juca Rosa, Eunápolis - BA CEP: 45825380	Eunápolis	BA	Paralisada	71,74%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.411.507,72	R\$ 988.055,41	70,00%
24304	2012	(24304) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001	RUA ESTRELA DALVA, SÃO FRANCISCO, Carinhanha - BA CEP: 46445000	Carinhanha	BA	Inacabada	51,53%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.340.312,47	R\$ 670.156,24	50,00%
8682	2009	(8682) 658658 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - Construção - PIRIPA/BA	Rua Oliveira Brito, Centro, Piripá - BA CEP: 46270000	Piripá	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	63,98%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 618.096,78	R\$ 611.915,81	100,00%
11798	2010	(11798) 702334 - Esc. Educ. Infantil Tipo C - Proinfância - Construção - PEDRÃO/BA		Pedrão	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	61,24%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 619.059,47	R\$ 459.651,66	75,00%
17425	2011	(17425) 700102/11 - E de Educação Infantil C - Itaju do Colonia/BA	Travessa dos Artista, Bairro Novo Itaju, B Novo Itaju, Itaju do Colônia - BA CEP: 45730000	Itaju do Colônia	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	84,50%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 613.291,32	R\$ 607.158,41	100,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
8675	2009	(8675) 657710 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - ANTONIO CARDOSO /BA	Rua Santa Rita, Bairro do Pinheiro, Antônio Cardoso - BA CEP: 44180000	Antônio Cardoso	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	100,00%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 674.413,61	R\$ 667.669,47	100,00%
14627	2009	(14627) 657585 - Escola de Educação Infantil - Glória/BA	praça Eduardo Campos, Centro, Glória - BA CEP: 48610000	Glória	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	90,13%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 606.060,61	R\$ 600.000,00	99,00%
25085	2012	(25085) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001	Rua Conquista, NSª das Graças, Seabra - BA CEP: 46900000	Seabra	BA	Inacabada	45,67%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 624.811,45	R\$ 468.608,59	75,00%
18291	2011	(18291) IBIAJARA	Rua Principal, Centro, Rio do Pires - BA CEP: 46550000	Rio do Pires	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	97,73%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 619.998,73	R\$ 576.598,82	93,00%
19911	2011	(19911) CRECHE DO BAIRRO DO GINÁSIO	AV CARLOS DE FREITAS MOTA, GINÁSIO, Serrinha - BA CEP: 48700000	Serrinha	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	90,43%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 619.266,90	R\$ 551.147,54	89,00%
25088	2012	(25088) CRECHE LAGO	DISTRITO DE RECREIO, RECREIO, Casa Nova - BA CEP: 47300000	Casa Nova	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	40,32%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 624.658,90	R\$ 312.459,45	50,02%
25091	2012	(25091) CRECHE POÇO DA PEDRA	COMUNIDADE RIACHO DO SOBRADO, RIACHO DO SOBRADO, Casa Nova - BA CEP: 47300000	Casa Nova	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	35,43%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 624.918,90	R\$ 313.257,88	50,13%
25086	2012	(25086) CRCHE LAGOA ALEGRE	DISTRITO DE BEMBOM, ZONA RURAL, Casa Nova - BA CEP: 47300000	Casa Nova	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	0,00%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 626.231,35	R\$ 312.329,45	49,87%
19783	2011	(19783) Rua Q, Sinval Palmeira	Rua Q, sn - Sinval Palmeira, Sinval Palmeira, Itororó - BA CEP: 45710000	Itororó	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	57,97%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 620.000,00	R\$ 496.000,00	80,00%
20134	2011	(20134) Creche/Escola Loteamento Milton Cardoso	Rua Castro Alves, Centro, Macajuba - BA CEP: 46805000	Macajuba	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	59,59%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 619.686,28	R\$ 619.686,28	100,00%
19687	2011	(19687) Boa Vista do Pixaim	Povoado de Boa vista do Pixaim s/n, Boa Vista do Pixaim, Muquém de São Francisco - BA CEP: 47115000	Muquém de São Francisco	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	53,50%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 614.535,92	R\$ 614.535,92	100,00%
25594	2012	(25594) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001	Rua Rui Barbosa, Acelino Mamédio, Piraí do Norte - BA CEP: 45436000	Piraí do Norte	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	8,00%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 677.335,55	R\$ 270.934,22	40,00%
25593	2012	(25593) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001	POVOADO DE BEIRA RIO, Centro, Oliveira dos Brejinhos - BA CEP: 47530000	Oliveira dos Brejinhos	BA	Inacabada	68,31%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 666.079,92	R\$ 519.542,35	78,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
20258	2011	(20258) CRECHE	Rua Agton Novais Souza, Centro, Apuarema - BA CEP: 45355000	Apuarema	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	34,87%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 620.000,00	R\$ 465.000,00	75,00%
19989	2011	(19989) Calumbi	Rua Proxima ao Mecardo s/n, Calumbi, Ibotirama - BA CEP: 47520000	Ibotirama	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	52,08%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 617.164,15	R\$ 617.164,15	100,00%
1013672	2014	(1013672) Assentamento Fazenda Reunida - Malhada - BA	Rua Principal, Faz. Reunida, Malhada - BA CEP: 46440000	Malhada	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	19,67%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 132.116,82	R\$ 39.635,04	30,00%
1018049	2014	(1018049) CASTRO ALVES - TOTI SERROTE - Una - BA	Rua da Linha, Pedras de Una, Una - BA CEP: 45690000	Una	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	66,58%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 133.236,00	R\$ 87.935,76	66,00%
9626	2009	(9626) 656956 - Espaço Educativo Rural - NOVA IBIÁ/BA	, , Nova Ibiá - BA CEP: 45452000	Nova Ibiá	BA	Inacabada	0,00%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 210.416,67	R\$ 206.250,00	100,00%
9628	2009	(9628) 656956 - Espaço Educativo Rural - NOVA IBIÁ/BA	, , Nova Ibiá - BA CEP: 45452000	Nova Ibiá	BA	Inacabada	0,00%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 210.416,67	R\$ 206.250,00	100,00%
1013677	2014	(1013677) POV. LAGOA DOS PORCOS - Pedro Alexandre - BA	RUA A DEFINIR, RURAL, Pedro Alexandre - BA CEP: 48580000	Pedro Alexandre	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	0,00%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 244.090,13	R\$ 48.818,03	20,00%
1013679	2014	(1013679) POV. GATO - Pedro Alexandre - BA	RUA PROJETADA, RURAL, Pedro Alexandre - BA CEP: 48580000	Pedro Alexandre	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	0,00%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 244.090,13	R\$ 48.818,03	20,00%
1015309	2014	(1015309) Praça Assentamento Bela Vista - Malhada - BA	Assentamento Bela Vista, Campo, Malhada - BA CEP: 46440000	Malhada	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	25,43%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 244.062,22	R\$ 48.812,44	20,00%
1015314	2014	(1015314) POV. EXU - Pedro Alexandre - BA	RUA PRINCIPAL, RURAL, Pedro Alexandre - BA CEP: 48580000	Pedro Alexandre	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	0,00%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 244.090,13	R\$ 48.818,03	20,00%
1002920	2014	(1002920) Comunidade Remanecente Tomé Nunes - Malhada - BA	Zona Rural, Tomé Nunes, Malhada - BA CEP: 46440000	Malhada	BA	Inacabada	19,17%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 232.269,38	R\$ 46.453,88	20,00%
1002946	2014	(1002946) POV. ÁGUAS BELAS - Pedro Alexandre - BA	ESTRADA VICINAL DO POVOADO, RURAL, Pedro Alexandre - BA CEP: 48580000	Pedro Alexandre	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	16,52%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 244.090,13	R\$ 48.818,03	20,00%
1002947	2014	(1002947) E.M. POV. PEDRA BRANCA - Pedro Alexandre - BA	ESTRADA VICINAL, RURAL, Pedro Alexandre - BA CEP: 48580000	Pedro Alexandre	BA	Inacabada	22,01%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 244.090,13	R\$ 48.818,03	20,00%
29323	2015	(29323) ILHÉUS - TABAJAIRI	Rua Projetada, Centro, Ilhéus - BA CEP: 45650000	Ilhéus	BA	Paralisada	5,76%	Estadual	Ensino Fundamental	R\$ 240.325,94	R\$ 96.130,38	40,00%
8102	2007	(8102) 804023 - Escola de Ensino Fundamental - Constr - Taperoá/BA	, Povoado de Areíñas, Taperoá - BA CEP: 45430000	Taperoá	BA	Inacabada	99,00%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 309.000,00	R\$ 300.000,00	100,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
5572	2008	(5572) 700255 - Espaço Educativo Urbano II - 04 Salas - - Construção - Central/BA	Praça do Mercado, Centro, Central - BA CEP: 44940000	Central	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	38,84%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 730.000,00	R\$ 361.350,00	50,00%
9608	2009	(9608) 657105 - Escola 04 Salas Quilombola Arraial - CAMAMU/BA	Estrada do Arraial, Arraial, Camamu - BA CEP: 45445000	Camamu	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	26,21%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 395.583,33	R\$ 290.812,50	75,00%
1015292	2014	(1015292) Escola Municipal João Bastos dos Santos - Brejões - BA	Rua Fazenda da Serra Do Teco, Distrito Rural da Serra do Teco, Brejões - BA CEP: 45325000	Brejões	BA	Inacabada	58,92%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 940.900,33	R\$ 545.722,20	58,00%
1017481	2014	(1017481) CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA 04 SALAS - ASSENTAMENTO UNIÃO DA CHAPADA - Itaeté - BA	Avenida do Comércio, ZONA RURAL, Itaeté - BA CEP: 46790000	Itaeté	BA	Paralisada	91,59%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 872.728,00	R\$ 829.091,60	95,00%
29313	2015	(29313) RUY BARBOSA - SANTA CLARA	Rua Projetada, Centro, Ruy Barbosa - BA CEP: 46800000	Ruy Barbosa	BA	Paralisada	36,67%	Estadual	Ensino Fundamental	R\$ 805.718,45	R\$ 322.287,38	40,00%
1018077	2014	(1018077) SAPECADO - Mulungu do Morro - BA	Povoado de Sapecado, rural, Mulungu do Morro - BA CEP: 44885000	Mulungu do Morro	BA	Paralisada	88,01%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 869.764,38	R\$ 765.392,66	88,00%
1018208	2014	(1018208) Serra da Canabrava - Uauá - BA	Rua José Borges Ribeiro, Serra da Canabrava, Uauá - BA CEP: 48950000	Uauá	BA	Paralisada	76,51%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 921.282,22	R\$ 644.897,56	70,00%
1009939	2014	(1009939) ESCOLA NICOLAU PINTO MARIANO GUEREIRO	RUA NICOLAU PINTO MARIANO GUEREIRO, RURAL - CABEÇA DO SURUBIM, Xique-Xique - BA CEP: 47400000	Xique-Xique	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	17,56%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 923.871,90	R\$ 184.774,38	20,00%
1017233	2014	(1017233) TERRENO DA ESCOLA - RIO VERDE - Itaguaçu da Bahia - BA	Rua Lúcia Fernandes, Centro, Itaguaçu da Bahia - BA CEP: 47440000	Itaguaçu da Bahia	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	93,06%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 858.976,76	R\$ 755.899,54	88,00%
1002876	2014	(1002876) E. M. ASSEN. Rompe Gibão - Coronel João Sá - BA	Rompe Gibão, RURAL, Coronel João Sá - BA CEP: 48590000	Coronel João Sá	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	61,26%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 872.172,44	R\$ 532.025,19	61,00%
1002914	2014	(1002914) Terreno Público da Pref de Jeremoabo - Jeremoabo - BA	Povoado Malhada Vermelha, Centro, Jeremoabo - BA CEP: 48540000	Jeremoabo	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	48,78%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 939.775,21	R\$ 469.887,60	50,00%
1003116	2014	(1003116) Itapitanga - Itapitanga - BA	Rua Ulisses Mendes Ribeiro, Centro, Itapitanga - BA CEP: 45645000	Itapitanga	BA	Inacabada	62,07%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.330,90	R\$ 546.551,93	58,00%
1015275	2014	(1015275) EMEF Paraíso - Alcobaça - BA	Rua Principal, São José de Alcobaça, Alcobaça - BA CEP: 45990000	Alcobaça	BA	Inacabada	83,46%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.189,42	R\$ 518.204,18	55,00%
13589	2010	(13589) 702527/10 - Espaço Educativo Urbano - Wenceslau Guimarães/BA	, , Wenceslau Guimarães - BA CEP: 45460000	Wenceslau Guimarães	BA	Inacabada	95,07%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 850.387,17	R\$ 841.883,30	100,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
23814	2011	(23814) 700360/11 - Espaço Educativo 06 salas - Construção	Praça João Pastorinho de Assunção, Centro, Teolândia - BA CEP: 45465000	Teolândia	BA	Inacabada	99,46%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 856.944,02	R\$ 848.374,58	100,00%
11994	2010	(11994) 702338 - Espaço Educativo Urbano II - 06 Salas - PAR - Construção Fundamental - Nova Fátima/BA		Nova Fátima	BA	Inacabada	43,39%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 865.897,94	R\$ 642.929,22	75,00%
9610	2009	(9610) 657105 - Escola 06 Salas Quilombola Pedra Rasa - CAMAMU/BA	Estrada Vincinal Barcelos do Sul/ Cajaiba, Pedra Rasa, Camamu - BA CEP: 45445000	Camamu	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	69,26%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 395.583,33	R\$ 290.812,50	75,00%
28273	2011	(28273) 700297/11 - Espaço Educativo Urbano - Bairro Norberto Fernandes - Itagimirim/BA	,, Itagimirim - BA CEP:	Itagimirim	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	71,34%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 767.773,40	R\$ 570.071,75	75,00%
1052305	2016	(1052305) Senhor do Bonfim - Monte Santo - BA	Pov. Lage Grande, Zona Rural, Monte Santo - BA CEP: 48800000	Monte Santo	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	67,25%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 994.452,14	R\$ 656.338,41	66,00%
1015209	2014	(1015209) LOTEAMENTO BELO MONTE I - Barro Preto - BA	Rua A, Centro, Barro Preto - BA CEP: 45625000	Barro Preto	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	41,83%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.956,00	R\$ 378.123,72	37,00%
1015276	2014	(1015276) EMEF Eloi Ferreira - Alcobaça - BA	Rua Principal, São José de Alcobaça, Alcobaça - BA CEP: 45990000	Alcobaça	BA	Inacabada	97,03%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.832,33	R\$ 940.085,75	92,00%
1015278	2014	(1015278) EMEF Maria Quitéria - Alcobaça - BA	RUA PROJETADA, São José de Alcobaça, Alcobaça - BA CEP: 45990000	Alcobaça	BA	Inacabada	78,03%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.832,33	R\$ 613.099,40	60,00%
1015299	2014	(1015299) ESCOLA MUNICIPAL DE VÁRZEA da EMA - Chorrochó - BA	POVOADO DE VÁRZEA DA EMA, CENTRO, Chorrochó - BA CEP: 48660000	Chorrochó	BA	Paralisada	30,06%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.020.286,62	R\$ 275.477,38	27,00%
1015318	2014	(1015318) rio negro - Taperoá - BA	Povoado Rio Negro, zona rural, Taperoá - BA CEP: 45430000	Taperoá	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	87,11%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.020.906,87	R\$ 990.279,67	97,00%
1017633	2014	(1017633) ESCOLA MUNICIPAL DO RIBEIRÃO - Anagé - BA	BARRAGEM, ZONA RURAL, Anagé - BA CEP: 45180000	Anagé	BA	Inacabada	59,31%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.701,62	R\$ 725.408,14	71,00%
1018073	2014	(1018073) ESCOLA RURAL BOA VISTA - Condeúba - BA	FAZENDA BOA VISTA, RURAL, Condeúba - BA CEP: 46200000	Condeúba	BA	Paralisada	79,15%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.003.175,24	R\$ 762.413,17	76,00%
1016272	2014	(1016272) TERRENO DA SEDE DE RODELAS PARA ESCOLA DE 06 SALAS	RUA DA AURORA, SEDE, Rodelas - BA CEP: 48630000	Rodelas	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	38,90%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.020.286,62	R\$ 377.506,04	37,00%
1015222	2014	(1015222) Baraúna Tênis Clube - Caetitê - BA	Rua Manoel Cardoso Neves, Baraúna, Caetitê - BA CEP: 46400000	Caetitê	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	89,87%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 842.656,52	R\$ 707.831,50	84,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1015231	2014	(1015231) TERRENO VILA APARECIDA - Riachão do Jacuípe - BA	POVOADO VILA APARECIDA, Centro, Riachão do Jacuípe - BA CEP: 44640000	Riachão do Jacuípe	BA	Inacabada	24,58%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.020.289,22	R\$ 255.072,30	25,00%
1016001	2014	(1016001) ESCOLA MUNICIPAL FAVO DE MEL - Chorrochó - BA	POVOADO DE SÃO JOSÉ, CENTRO, Chorrochó - BA CEP: 48660000	Chorrochó	BA	Inacabada	26,07%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.020.286,62	R\$ 316.288,85	31,00%
1011842	2014	(1011842) Sede do Pastor Severino - Caetité - BA	Loteamento Vista da Chácara, Chácara, Caetité - BA CEP: 46400000	Caetité	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	50,82%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 960.486,37	R\$ 480.243,18	50,00%
1002877	2014	(1002877) E. M. POV. QUEIMADA DO MILHO	RUA PRINCIPAL DO POVOADO, RURAL, Coronel João Sá - BA CEP: 48590000	Coronel João Sá	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	63,15%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.022.226,12	R\$ 644.002,45	63,00%
1002904	2014	(1002904) JARDIM SAVÓIA - Ilhéus - BA	Praça Vila Lídia (Rua B), Jardim Savóia, Ilhéus - BA CEP: 45658250	Ilhéus	BA	Inacabada	53,61%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.599,66	R\$ 408.639,86	40,00%
1017635	2014	(1017635) ESCOLA MUNICIPAL BENTO FREIRE DE SOUZA - Chorrochó - BA	POVOADO BARRA DO TARRACHIL, zona rural, Chorrochó - BA CEP: 48660000	Chorrochó	BA	Inacabada	7,96%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.020.286,62	R\$ 204.057,32	20,00%
1017636	2014	(1017636) BAIRRO ROBSON MARQUES FAIR CAMPO	RUA J PONTO CHIC, ROBSON MARQUES FAIR, Ibirataia - BA CEP: 45580000	Ibirataia	BA	Inacabada	25,45%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.023.054,15	R\$ 204.610,83	20,00%
1009739	2014	(1009739) Comunidade do Tanque Grande - Serrinha - BA	Povoado do Tanque Grande, Centro, Serrinha - BA CEP: 48700000	Serrinha	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	57,07%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.019.123,41	R\$ 519.752,94	51,00%
1010181	2014	(1010181) ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	RUA H, NOVO, Itaju do Colônia - BA CEP: 45730000	Itaju do Colônia	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	50,07%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.956,00	R\$ 439.441,08	43,00%
1010182	2014	(1010182) Terreno do Loteamento São João - Jeremoabo - BA	Rua Sem Denominação 04, Loteamento São João, Jeremoabo - BA CEP: 48540000	Jeremoabo	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	61,27%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.020.186,62	R\$ 540.698,91	53,00%
1010297	2014	(1010297) POVOADO DE VILA BRASIL - Una - BA	AVENIDA ILHEUS, ZONA RURAL, Una - BA CEP: 45690000	Una	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	61,87%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.956,00	R\$ 664.271,40	65,00%
1006419	2014	(1006419) ESCOLA DE REFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO DE VEREDA DOS ANDRES - Mansidão - BA	POVOADO VEREDA DOS ANDRÉS, POVOADO VEREDA DOS ANDRÉS, Mansidão - BA CEP: 47160000	Mansidão	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	35,12%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.013.606,79	R\$ 506.803,40	50,00%
1081888	2018	(1081888) Escola da Caixa D'água - Pé de Serra - BA	Rua Juvinião São Lima, Centro, Pé de Serra - BA CEP: 44655000	Pé de Serra	BA	Inacabada	43,01%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.299.084,82	R\$ 480.661,38	37,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1086866	2018	(1086866) Escola do Entrocamento da Praia do Forte - Mata de São João - BA	Avenida do Farol, Praia do forte, Mata de São João - BA CEP: 48280000	Mata de São João	BA	Inacabada	3,01%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.921.884,24	R\$ 588.282,64	15,00%
1016266	2014	(1016266) DAMOR ALCANTANTARA - Caravelas - BA	RUA B, Centro, Caravelas - BA CEP: 45900000	Caravelas	BA	Paralisada	81,08%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.533.647,61	R\$ 2.720.794,63	77,00%
1003113	2014	(1003113) Colégio Eufrásio Vilela Dourado - Ibititá - BA	Rua da Mata, centro, Ibititá - BA CEP: 44960000	Ibititá	BA	Paralisada	75,21%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.534.158,44	R\$ 2.438.569,32	69,00%
1015224	2014	(1015224) Escola Agrícola - Caetité - BA	Rua da Escola Agrícola, Centro, Caetité - BA CEP: 46400000	Caetité	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	42,92%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.212.069,04	R\$ 1.252.706,92	39,00%
1015230	2014	(1015230) COLÉGIO MUNICIPAL DE II ETAPA DO ENSINO FUNDAMENTAL - Mundo Novo - BA	Rua F, Loteamento Novo Horizonte, Mundo Novo - BA CEP: 44800000	Mundo Novo	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	28,38%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.533.961,04	R\$ 1.554.942,86	44,00%
29511	2014	(29511) AGROVILA 23	TRAVESSA DA RUA A, POVOADO, Carinhanha - BA CEP: 46445000	Carinhanha	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	64,78%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.531.126,33	R\$ 2.542.410,95	72,00%
1015212	2014	(1015212) Terreno Santana Ville	Via Coletora C, Loteamento Santana Ville, Brotas de Macaúbas - BA CEP: 47560000	Brotas de Macaúbas	BA	Paralisada	35,82%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.220.086,63	R\$ 805.021,66	25,00%
1015218	2014	(1015218) Colégio Municipal de Caém - Caém - BA	Rua Caém de Baixo., Centro, Caém - BA CEP: 44730000	Caém	BA	Paralisada	41,09%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.472.763,15	R\$ 1.319.650,00	38,00%
1015242	2014	(1015242) Lotes para implantação de empreendimento público - Loteamento nova Teolândia - Teolândia - BA	Cara Nova, Centro, Teolândia - BA CEP: 45465000	Teolândia	BA	Paralisada	60,05%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.533.309,29	R\$ 1.236.658,25	35,00%
1016261	2014	(1016261) Escola Urbana - Alcobaça - BA	AVENIDA BEIRA MAR, Farol, Alcobaça - BA CEP: 45990000	Alcobaça	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	49,07%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.533.987,59	R\$ 1.696.314,04	48,00%
1079413	2018	(1079413) Escola da entrada da cidade - Castro Alves - BA	BR 242, centro, Castro Alves - BA CEP: 44500000	Castro Alves	BA	Inacabada	51,78%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.921.884,24	R\$ 1.960.942,13	50,00%
1081962	2018	(1081962) Colégio Municipal Luis Alves Barreto - Ibipeba - BA	Rua Projetada, Perpendicular a BA 148, Centro, Ibipeba - BA CEP: 44970000	Ibipeba	BA	Inacabada	21,74%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.921.884,24	R\$ 588.282,64	15,00%
1085974	2018	(1085974) TERRENO DESAPROPRIADO DO SITIO OLIVEIRA - Aporá - BA	Rua Nova Brasília, Centro, Aporá - BA CEP: 48350000	Aporá	BA	Inacabada	57,51%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.921.884,24	R\$ 2.235.474,01	57,00%
1101775	2020	(1101775) ESCOLA CONJUNTO HABITACIONAL IEDA DOURADO - Irecê - BA	AVENIDA DR. HERMENITO DOURADO, IEDA DOURADO, Irecê - BA CEP: 44900000	Irecê	BA	Paralisada	41,97%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 4.495.908,26	R\$ 1.660.210,12	37,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1087011	2018	(1087011) COLÉGIO INTEGRAL DE ANOS FINAIS DE VÁRZEA NOVA - Várzea Nova - BA	Rua Aracajú, Cidade Nova, Várzea Nova - BA CEP: 44690000	Várzea Nova	BA	Paralisada	20,15%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.921.884,24	R\$ 705.939,17	18,00%
1084888	2018	(1084888) ESCOLA MUNICIPAL WILSON DOURADO LIMA - Morro do Chapéu - BA	RUA GILBERTO RIBEIRO, ALTO DA CHAPADA, Morro do Chapéu - BA CEP: 44850000	Morro do Chapéu	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	41,14%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.921.884,24	R\$ 1.568.753,70	40,00%
1087238	2018	(1087238) ESCOLA MUNICIPAL DE IRARÁ - Irará - BA	PRAÇA CESÁRIO CERQUEIRA, Centro, Irará - BA CEP: 44255000	Irará	BA	Paralisada	37,21%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.921.884,24	R\$ 1.333.440,62	34,00%
1082683	2018	(1082683) ESCOLA VILMA ALMEIDA DE SOUZA - Novo Horizonte - BA	Avenida Horizonte, Centro, Novo Horizonte - BA CEP: 46730000	Novo Horizonte	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	37,07%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.921.884,24	R\$ 1.215.784,13	31,00%
1085837	2018	(1085837) Nova Escola de Ensino Fundamental - São Gabriel - BA	Rua Olivio Alecrim, Ovíio Alecrim, São Gabriel - BA CEP: 44915000	São Gabriel	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	4,25%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.921.884,24	R\$ 588.282,64	15,00%
1078339	2018	(1078339) INSTITUTO SEDE - Monte Santo - BA	Rua 06, Bairro Serra da Santa Cruz, Monte Santo - BA CEP: 48800000	Monte Santo	BA	Inacabada	53,72%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.921.884,24	R\$ 1.725.629,07	44,00%
1081955	2018	(1081955) ESCOLA NOVA - Quixabeira - BA	Avenida Juvêncio Lopes, Centro, Quixabeira - BA CEP: 44713000	Quixabeira	BA	Paralisada	56,67%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.921.884,24	R\$ 2.078.598,65	53,00%
1083816	2018	(1083816) ESCOLA VILA ÉRICA - Itapetinga - BA	AVENIDA CATOLÉ, RESIDENCIAL VILA ÉRICA, Itapetinga - BA CEP: 45700000	Itapetinga	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	15,00%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.921.884,24	R\$ 588.282,64	15,00%
1103002	2020	(1103002) ESCOLA 12 SALAS SEDE - Piritiba - BA	PRAÇA PROFESSOR LUIZ ROGÉRIO DE SOUZA, CENTRO, Piritiba - BA CEP: 44830000	Piritiba	BA	Paralisada	46,30%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 4.495.908,26	R\$ 2.023.050,38	45,00%
1005977	2013	(1005977) Creche Av. Itapetinga - Potiraguá - BA	Av. Itapetinga, Centro, Potiraguá - BA CEP: 45790000	Potiraguá	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	14,95%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.636.598,96	R\$ 409.149,74	25,00%
1013272	2014	(1013272) Dulcelita Bahia de Araujo - Santaluz - BA	Estrada Ba 120, CENTRO, Santaluz - BA CEP: 48880000	Santaluz	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	19,16%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.608.687,01	R\$ 402.171,75	25,00%
1001993	2013	(1001993) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Buritirama - BA	Travessa Buriti, Centro, Buritirama - BA CEP: 47120000	Buritirama	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	3,93%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.632.214,20	R\$ 816.107,10	51,51%
1011042	2014	(1011042) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Queimadas - BA	Avenida Parque de Exposição, BA 120, Nova Queimadas, Queimadas - BA CEP: 48860000	Queimadas	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	13,81%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.612.887,01	R\$ 805.393,50	49,93%
1074617	2013	(1074617) CRECHE VIVER BEM - Barra do Mendes - BA	RUA PROJETADA 1, Centro, Barra do Mendes - BA CEP: 44990000	Barra do Mendes	BA	Inacabada	93,93%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.633.076,48	R\$ 1.224.807,35	75,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1001478	2013	(1001478) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Novo Triunfo - BA	Travessa da Nação, Centro, Novo Triunfo - BA CEP: 48455000	Novo Triunfo	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	55,30%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.612.887,00	R\$ 806.443,50	50,00%
1001742	2013	(1001742) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Iguai - BA	Rua Acesso a Olaria, Lot. Maria Mota, Iguai - BA CEP: 45280000	Iguai	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	26,38%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.633.973,45	R\$ 816.986,72	50,00%
1001939	2013	(1001939) Colônia - Eunápolis - BA	Rua Estrada Distrito da Colônia, Distrito da Colônia, Eunápolis - BA CEP: 45820970	Eunápolis	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	7,72%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.625.487,00	R\$ 406.371,75	25,00%
1001940	2013	(1001940) Creche de Guaratinga - Guaratinga - BA	Rua A, Vianão, Guaratinga - BA CEP: 45840000	Guaratinga	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	22,30%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.631.215,12	R\$ 815.607,56	50,00%
1001987	2013	(1001987) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 - Barra - BA	Av do Parque das Lagoas, Parque das Lagoas, Barra - BA CEP: 47100000	Barra	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	2,43%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.628.290,40	R\$ 814.145,20	50,00%
1002007	2013	(1002007) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Castro Alves - BA	Avenida Leolino Rebouças, Centro, Castro Alves - BA CEP: 44500000	Castro Alves	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	79,99%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.609.867,00	R\$ 965.920,20	60,00%
1002022	2013	(1002022) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Planalto - BA	RUA A., Ceac, Planalto - BA CEP: 45190000	Planalto	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	41,67%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.613.359,00	R\$ 806.679,50	50,00%
1002402	2013	(1002402) CRECHE MUNICIPAL TERRA NOVA - Terra Nova - BA	TRAVESSA DRº FLAVIO GODOFREDO PACHECO PEREIRA, CAIPE, Terra Nova - BA CEP: 4427000	Terra Nova	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	24,87%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.596.559,00	R\$ 798.279,50	50,00%
1004302	2013	(1004302) Creche de Lagoa Grande - Cândido Sales - BA	Distrito de Lagoa Grande, Centro, Cândido Sales - BA CEP: 45157000	Cândido Sales	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	56,35%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.643.010,00	R\$ 903.655,50	55,00%
1005156	2013	(1005156) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Uruçuca - BA	Loteamento Habitacional Everaldo Argolo, Loteamento Habitacional Everaldo Argolo, Uruçuca - BA CEP: 45680000	Uruçuca	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	35,70%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.617.087,00	R\$ 808.543,50	50,00%
1006023	2013	(1006023) CRECHE TIPO B - Itacaré - BA	Rua 06, MARAMBAIA, Itacaré - BA CEP: 45530000	Itacaré	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	4,87%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.626.047,00	R\$ 406.511,75	25,00%
1006038	2013	(1006038) Creche do Distrito de Nova Brasília - Ribeirão do Largo - BA	Rua A, Centro, Ribeirão do Largo - BA CEP: 45155000	Ribeirão do Largo	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	45,42%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.625.487,00	R\$ 812.743,50	50,00%
1009071	2014	(1009071) LOTEAMENTO RUA DA CAPELA-SEDE CRECHE TIPO B - Ribeira do Amparo - BA	Rua C, Centro, Ribeira do Amparo - BA CEP: 48440000	Ribeira do Amparo	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	22,23%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.611.823,00	R\$ 805.911,50	50,00%
1010644	2013	(1010644) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Itamaraju - BA	RUA E, LOTEAMENTO PARK ITALAGE, Itamaraju - BA CEP: 45836000	Itamaraju	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	9,97%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.629.687,00	R\$ 814.843,50	50,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1003774	2013	(1003774) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 - COLINA VERDE - Teixeira de Freitas - BA	RUA RAQUEL DE QUEIROZ, COLINA VERDE, Teixeira de Freitas - BA CEP: 45995000	Teixeira de Freitas	BA	Paralisada	53,16%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.630.159,00	R\$ 815.079,50	50,00%
1012569	2014	(1012569) condominio maria ivany Arataca - BA	Rua A, vila eglantina, Arataca - BA CEP: 45695000	Arataca	BA	Inacabada	1,02%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 905.113,00	R\$ 226.278,25	25,00%
25549	2013	(25549) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001	Tesoura, Tabela, Cruz das Almas - BA CEP: 44380000	Cruz das Almas	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	26,74%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 896.168,08	R\$ 446.465,77	49,82%
1012577	2014	(1012577) Creche do Bairro Alto do Cruzeiro - Ibiassucê - BA	Travessa São Paulo, Alto do Cruzeiro, Ibiassucê - BA CEP: 46390000	Ibiassucê	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	9,34%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 897.695,00	R\$ 224.423,75	25,00%
1001574	2013	(1001574) CRECHE FIRMINO CARMO - Rafael Jambeiro - BA	conjunto habitacional firmino carmo, centro, Rafael Jambeiro - BA CEP: 44520000	Rafael Jambeiro	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	23,92%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 887.195,00	R\$ 221.798,75	25,00%
1002790	2013	(1002790) PAC 2 CRECHE ESCOLA 001 - Una - BA	Rua Dorta Montagil, Colônia de Una, Una - BA CEP: 45690000	Una	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	32,53%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 895.595,00	R\$ 447.797,50	50,00%
1011039	2014	(1011039) CRECHE ITANHÉM - LEOPOLDINA BOTELHO - Itanhém - BA	RUA ITAUNA, LEOPOLDINA BOTELHO, Itanhém - BA CEP: 45970000	Itanhém	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	24,00%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 924.113,00	R\$ 462.056,50	50,00%
1087000	2018	(1087000) CRECHE CENTRO - Ipiaú - BA	Rua Getúlio Vargas, Centro, Ipiaú - BA CEP: 45570000	Ipiaú	BA	Inacabada	26,89%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 2.315.329,86	R\$ 648.292,36	28,00%
19159	2013	(19159) TERRENO II - BARREIRO	Rua são gabriel, Barreiro, Alagoinhas - BA CEP: 48070170	Alagoinhas	BA	Paralisada	23,38%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 2.330.109,35	R\$ 862.181,18	37,00%
24288	2013	(24288) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001	RUA MINAS GERAIS, JARDIM PETROLAR, Alagoinhas - BA CEP: 48011320	Alagoinhas	BA	Paralisada	41,50%	Estadual	Educação Infantil	R\$ 2.330.109,35	R\$ 862.045,27	37,00%
24289	2013	(24289) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 002	RUA PROJETADA PRINCIPAL, RUA DO CATU, Alagoinhas - BA CEP: 4800000	Alagoinhas	BA	Paralisada	32,02%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 2.330.109,35	R\$ 636.020,49	27,30%
1001745	2013	(1001745) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002	Rua Aquarela, Malvinas, Mucuri - BA CEP: 45930000	Mucuri	BA	Inacabada	37,73%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.951.071,95	R\$ 643.806,92	33,00%
1002023	2013	(1002023) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002	Rua Tupiniquins, COROA VERMELHA, Santa Cruz Cabralia - BA CEP: 45907000	Santa Cruz Cabralia	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	79,12%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.951.071,95	R\$ 1.502.401,27	77,00%
1002025	2013	(1002025) Malaquias	Rua L, Alto dos Malaquias, Uauá - BA CEP: 48950000	Uauá	BA	Paralisada	72,85%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.951.071,95	R\$ 808.543,50	41,44%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1016877	2014	(1016877) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001	RUA FORTALEZA, LOTEAMENTO POPULARES II - VÁRZEA NOVA - BA CEP 44.690-000, Centro, Várzea Nova - BA CEP: 44690000	Várzea Nova	BA	Paralisada	28,38%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.951.071,95	R\$ 546.300,15	28,00%
1006022	2013	(1006022) Proinfância - Érico Cardoso	Rua da Paróquia, Centro, Érico Cardoso - BA CEP: 46180000	Érico Cardoso	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	98,09%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.951.071,95	R\$ 1.833.956,54	94,00%
1081102	2013	(1081102) Construção de Creche	Rua João Costa Filho, Centro, Manoel Vitorino - BA CEP: 45240000	Manoel Vitorino	BA	Inacabada	45,71%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.951.071,95	R\$ 858.435,12	44,00%
1005978	2013	(1005978) Rua São Roque	Rua São Roque, Centro, São Miguel das Matas - BA CEP: 44580000	São Miguel das Matas	BA	Paralisada	56,26%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.951.071,95	R\$ 975.547,44	50,00%
1006443	2013	(1006443) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002	AVENIDA JULIO TACIO PINTO LOPES, AMARELA, Inhambupe - BA CEP: 48490000	Inhambupe	BA	Inacabada	56,85%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 2.330.109,35	R\$ 722.443,83	31,00%
1009063	2014	(1009063) Boa Vista	Rua Deocleciano Mariani, Centro, Cotegipe - BA CEP: 47900000	Cotegipe	BA	Inacabada	51,04%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.951.071,95	R\$ 995.046,71	51,00%
1009066	2014	(1009066) Proinfância Aviário	Rua D, Aviário, Feira de Santana - BA CEP: 44096294	Feira de Santana	BA	Paralisada	64,91%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 2.330.109,35	R\$ 815.648,14	35,00%
1010973	2014	(1010973) Proinfância Asa Branca	Avenida Asa Branca, Asa Branca, Feira de Santana - BA CEP: 44046200	Feira de Santana	BA	Paralisada	65,79%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 2.330.109,35	R\$ 1.514.470,16	65,00%
25082	2014	(25082) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001	Rua BA-046-Km01- Sitio Águas Claras, Centro, Utinga - BA CEP: 46810000	Utinga	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	11,53%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.951.071,95	R\$ 292.660,79	15,00%
1001996	2013	(1001996) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001	RUA HELIO MARQUES, Canal, Cafarnaum - BA CEP: 44880000	Cafarnaum	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	13,96%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.951.071,95	R\$ 405.398,67	20,78%
1002016	2013	(1002016) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002	RUA JARAGUÁ, ITATIAIA, Itamaraju - BA CEP: 45836000	Itamaraju	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	0,00%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.951.071,95	R\$ 408.329,81	20,93%
1002010	2013	(1002010) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002	Rua Alto da Esperança, Bairro Bom Viver, Catu - BA CEP: 48110000	Catu	BA	Paralisada	61,77%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.951.071,95	R\$ 1.073.165,99	55,00%
1002019	2013	(1002019) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001	Rua Projetada I, Centro, Pedro Alexandre - BA CEP: 48580000	Pedro Alexandre	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	0,00%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.951.071,95	R\$ 404.271,75	20,72%
1010645	2013	(1010645) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003	TRAVESSA ANTÔNIO GALAVOTTI, CRISTO REDENTOR, Itamaraju - BA CEP: 45836000	Itamaraju	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	12,11%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.951.071,95	R\$ 407.421,75	20,88%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1012581	2014	(1012581) Loteamento Carneirão	Rua 01, CARNEIRÃO, Itapé - BA CEP: 45750000	Itapé	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	20,66%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.951.071,95	R\$ 406.338,00	20,83%
1001941	2013	(1001941) CRECHE DISTRITO DO BRAVO	RUA IPIRÁ, DISTRITO DO BRAVO, Serra Preta - BA CEP: 44660000	Serra Preta	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	28,00%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.951.071,95	R\$ 546.281,50	28,00%
1004311	2014	(1004311) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 002	Loteamento Paraíso dos Pássaros, Rua Higino Gomes da Conceição, Lisboa, Cruz das Almas - BA CEP: 44380000	Cruz das Almas	BA	Paralisada	29,71%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.951.071,95	R\$ 546.353,25	28,00%
1005154	2013	(1005154) CRECHE ESCOLA DO BAIRRO A C M	Rua Gilberto Andrade, Centro, Aurelino Leal - BA CEP: 45675000	Aurelino Leal	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	60,62%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.951.071,95	R\$ 878.001,66	45,00%
1005966	2014	(1005966) CRECHE SEDE	Rua Maria Gomes, Centro, Ipecaetá - BA CEP: 44680000	Ipecaetá	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	71,32%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.951.071,95	R\$ 936.495,89	48,00%
1009062	2014	(1009062) Conceição do Almeida Crehe Nova	Loteamento Popular Maria Passos Coni, Centro, Conceição do Almeida - BA CEP: 44540000	Conceição do Almeida	BA	Paralisada	35,25%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.951.071,95	R\$ 654.761,10	33,56%
1080729	2018	(1080729) Creche Escola Loteamento Nova Jussari - Jussari - BA	Rua A, Nova Jussari, Jussari - BA CEP: 45622000	Jussari	BA	Inacabada	25,03%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 2.315.329,86	R\$ 486.219,27	21,00%
1086390	2018	(1086390) Creche Tipo 1 - Conceição do Jacuípe - BA	Rua Manoel Anacleto Ferreira da Silva, Loteamento Água Branca, Centro, Conceição do Jacuípe - BA CEP: 44245000	Conceição do Jacuípe	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	15,89%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 2.315.329,86	R\$ 347.299,48	15,00%
1081965	2018	(1081965) CRECHE PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL BENTO GAMA FILHO - Itagimirim - BA	Rua Francisco Vieira - BAIRRO NORBERTO FERNANDES/VERACEL, Centro, Itagimirim - BA CEP: 45850000	Itagimirim	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	34,34%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 2.315.329,86	R\$ 787.212,16	34,00%
1079681	2018	(1079681) Creche Municipal - Tanhaçu - BA	Avenia 1, Loteamento Portal da Cidade, Quadra 36, Lote 07, Jurema, Tanhaçu - BA CEP: 46600000	Tanhaçu	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	53,69%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 2.315.329,86	R\$ 1.227.124,83	53,00%
1080874	2018	(1080874) Construção da Creche Municipal Tia Ermelina Maria dos Santos - Iaçú - BA	AVENIDA PROFESSOR MAGALHÃES NETO, Cerâmica, Iaçú - BA CEP: 46860000	Iaçú	BA	Inacabada	48,92%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 2.315.329,86	R\$ 1.111.358,34	48,00%
1101654	2020	(1101654) CHECRE CONJUNTO NOSSA SENHORA DE LOURDES - Euclides da Cunha - BA	RUA EXISTENTE K, CONJUNTO HABITACIONAL NOSSA SENHORA DE LOURDES, Euclides da Cunha - BA CEP: 48500000	Euclides da Cunha	BA	Inacabada	14,53%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 2.749.352,93	R\$ 411.578,13	15,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1081110	2018	(1081110) Creche Lar da Criança Feliz - Paulo Afonso - BA	Travessa Luiz Viana Filho, Vila Poty, Paulo Afonso - BA CEP: 48602560	Paulo Afonso	BA	Inacabada	18,69%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 2.315.329,86	R\$ 393.606,07	17,00%
1081782	2018	(1081782) CRECHE BAIRRO ADÉRICO ROSA - Itagi - BA	RUA ELIAQUIM ALVES SOUZA, BAIRRO ADERICO ROSA, Itagi - BA CEP: 45230000	Itagi	BA	Inacabada	20,03%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.466.133,65	R\$ 219.920,05	15,00%
1012573	2014	(1012573) CRECHE DOS SONHOS	Rua Alto da Boa Vista, Centro, Canápolis - BA CEP: 47730000	Canápolis	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	51,93%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.294.044,26	R\$ 659.968,22	51,00%
1012584	2014	(1012584) TERRENO PORTO FELIZ	Etemilson Sampaio de Assis, Distrito de Porto Feliz, Piritiba - BA CEP: 44830000	Piritiba	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	30,05%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.294.044,26	R\$ 388.213,29	30,00%
1013268	2014	(1013268) COMUNIDADE DA COLONIA	RUA DA IGREJA, COMUNIDADE DA COLÔNIA, Ituberá - BA CEP: 45435000	Ituberá	BA	Paralisada	49,74%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.294.044,26	R\$ 582.319,92	45,00%
1015703	2014	(1015703) CRECHE E PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL DE MACURURÉ 	SEDE DE MACURURÉ BA, Centro, Macururé - BA CEP: 48650000	Macururé	BA	Paralisada	70,28%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.294.044,26	R\$ 880.058,91	68,01%
1016225	2014	(1016225) Rua da Creche - Sede	Rua da Creche, Centro, Muniz Ferreira - BA CEP: 44578000	Muniz Ferreira	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	57,67%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.294.044,26	R\$ 763.486,13	59,00%
1001743	2013	(1001743) DISTRITO DE FEDEGOSOS	RUA JOSÉ FERREIRA, FEDEGOSOS, Morro do Chapéu - BA CEP: 44850000	Morro do Chapéu	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	77,48%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.294.044,26	R\$ 892.904,88	69,00%
1001942	2013	(1001942) Loteamento Alfredo Magalhães	Rua Dona Cizinha, Conjunto Habitacional Alfredo Magalhães, Sítio do Mato - BA CEP: 47610000	Sítio do Mato	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	84,85%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.455.156,02	R\$ 1.382.442,92	95,00%
1002005	2013	(1002005) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002	FAZENDA CRUZ NA COMUNIDADE SANTO ANTONIO DO PEIXE, POV. PEIXE, Campo Alegre de Lourdes - BA CEP: 47220000	Campo Alegre de Lourdes	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	48,81%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.455.156,02	R\$ 698.469,53	48,00%
1016867	2014	(1016867) TERRENO MUNICIPAL-BAIRRO AGENOR ARAÚJO	AVENIDA AGENOR, Centro, Itaquara - BA CEP: 45340000	Itaquara	BA	Inacabada	30,58%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.294.044,26	R\$ 271.749,30	21,00%
1002605	2013	(1002605) DISTRITO DE IBIAÇU - PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001	Rua do Posto, ZONA RURAL, Maraú - BA CEP: 45520000	Maraú	BA	Paralisada	32,77%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.294.044,26	R\$ 414.115,87	32,00%
1005686	2013	(1005686) Loteamento Brasilholanda	Rua Projetada 5, Guarani, Prado - BA CEP: 45980000	Prado	BA	Paralisada	63,59%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.294.044,26	R\$ 776.470,42	60,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1006034	2013	(1006034) CRECHE MUNICIPAL ANA CAROLINE BARBOSA GOMES	Rua São Francisco, DISTRITO BARRA DO TARRACHIL, Chorrochó - BA CEP: 48660000	Chorrochó	BA	Paralisada	89,30%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.294.044,26	R\$ 1.125.789,84	87,00%
1012599	2014	(1012599) Povoado de Itiuba 	Povoado de Itiuba, Fazenda, Taperoá - BA CEP: 45430000	Taperoá	BA	Inacabada	19,85%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.294.044,26	R\$ 222.666,25	17,21%
1017532	2014	(1017532) Creche de Ibiaporã	Rua Carminha, Zona Rural, Mundo Novo - BA CEP: 44800000	Mundo Novo	BA	Inacabada	3,14%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.294.044,26	R\$ 194.106,64	15,00%
1011041	2014	(1011041) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002	RUA 4 ESQUINAS, DISTRITO DE MOENDA, Presidente Tancredo Neves - BA CEP: 45416000	Presidente Tancredo Neves	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	7,65%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.294.044,26	R\$ 222.323,75	17,18%
1017531	2014	(1017531) CRECHE TERCINA	RUA GEROLINO ANTUNES DE CARVALHO, ANGICAL, Angical - BA CEP: 47960000	Angical	BA	Inacabada	9,37%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.294.044,26	R\$ 129.404,43	10,00%
1006039	2013	(1006039) NOVA CRECHE	Rua Governador Cesar Borges, Centro, Sítio do Quinto - BA CEP: 48565000	Sítio do Quinto	BA	Inacabada	17,38%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.294.044,26	R\$ 403.221,75	31,16%
1016226	2014	(1016226) Rua José Gomes de Cerqueira	Rua José Gomes de Cerqueira, Centro, Ouriçangas - BA CEP: 48150000	Ouriçangas	BA	Paralisada	65,25%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.294.044,26	R\$ 841.086,36	65,00%
1016868	2014	(1016868) ÁREA DA PREFEITURA MUNICIPAL	RUA ANTONIO PEDRAL, Centro, Lajedo do Tabocal - BA CEP: 45365000	Lajedo do Tabocal	BA	Inacabada	31,69%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.294.044,26	R\$ 362.312,25	28,00%
1005979	2013	(1005979) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 Bolívia	Rua das Hortências, Bolívia, Valença - BA CEP: 45400000	Valença	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	16,13%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.294.044,26	R\$ 401.239,75	31,01%
1010642	2013	(1010642) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001	Avenida Principal, Povoado de Pacuí, Campo Formoso - BA CEP: 44790000	Campo Formoso	BA	Inacabada	31,38%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.294.044,26	R\$ 401.175,43	31,00%
1087443	2018	(1087443) Creche Joel Caetano - Conceição do Jacuípe - BA	Rua Nova Esperança, Joel Caetano, Conceição do Jacuípe - BA CEP: 44245000	Conceição do Jacuípe	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	10,93%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.466.133,65	R\$ 219.920,05	15,00%
1009080	2014	(1009080) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001	Rua Projetada, Centro, Santa Bárbara - BA CEP: 44150000	Santa Bárbara	BA	Paralisada	87,62%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.604.487,01	R\$ 1.363.756,56	85,00%
1013270	2014	(1013270) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001	AV. PERIMETRAL, Centro, Jucuruçu - BA CEP: 45834000	Jucuruçu	BA	Inacabada - PC Técnica Concluída	46,59%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.622.217,70	R\$ 681.331,43	42,00%
1005974	2013	(1005974) CRECHE 25 DE MARÇO	RUA 25 DE MARÇO, Centro, Matina - BA CEP: 46480000	Matina	BA	Inacabada	5,81%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.629.687,00	R\$ 407.421,75	25,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1005972	2013	(1005972) Creche do Bairro São Gonçalo	Av Ildio Francisco de Souza, São Gonçalo, Mansidão - BA CEP: 47160000	Mansidão	BA	Paralisada	55,92%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.636.965,65	R\$ 900.359,78	55,00%
1109887	2021	(1109887) Escola de Porto Alegre - Maracás - BA	Sítio Porto Alegre - Estrada de Rodagem Pé de Serra ao Povoado de Porto Alegre, Porto Alegre, Maracás - BA CEP: 45360000	Maracás	BA	Paralisada	1,09%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 2.309.797,46	R\$ 283.240,73	12,27%